ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES

OBRA: Construção do Centro Dia

Endereço: Bairro Cidade Alta - Venâncio Aires - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
	REFORMA											
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 9.727,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			R$ 9.727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	R$ 79.468,95	45%	55%	-	-	-	-	-	-	-	-
			R$ 35.761,03	R$ 43.707,93	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ALVENARIA	R$ 41.776,53	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	R$ 41.776,53	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	R$ 97.406,06	-	35%	5%	60%	-	-	-	-	-	-
			-	R$ 34.092,12	R$ 4.870,30	R$ 58.443,64	-	-	-	-	-	-
5	REVESTIMENTOS	R$ 90.924,88	-	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-
			-	-	-	-	R$ 45.462,44	R$ 45.462,44	-	-	-	-
6	COBERTURA	R$ 65.920,14	-	-	-	-	65%	30%	5%	-	-	-
			-	-	-	-	R$ 42.848,09	R$ 19.776,04	R$ 3.296,01	-	-	-
7	ESQUADRIAS	R$ 36.582,54	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	R$ 36.582,54	-	-
8	PAVIMENTAÇÕES	R$ 24.067,24	-	-	-	-	-	50%	50%	-	-	-
			-	-	-	-	-	R$ 12.033,62	R$ 12.033,62	-	-	-
9	PINTURAS	R$ 26.495,79	-	-	-	-	-	-	40%	-	60%	-
			-	-	-	-	-	-	R$ 10.598,32	-	R$ 15.897,48	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 33.158,93	10%	-	-	-	25%	-	30%	25%	-	10%
			R$ 3.315,89	-	-	-	R$ 8.289,73	-	R$ 9.947,68	R$ 8.289,73	-	R$ 3.315,89
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 44.501,02	-	-	-	-	5%	10%	15%	25%	-	45%
			-	-	-	-	R$ 2.225,05	R$ 4.450,10	R$ 6.675,15	R$ 11.125,25	-	R$ 20.025,46
12	PPCI	R$ 3.408,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 3.408,63
13	TELEFONIA	R$ 1.865,86	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	R$ 1.865,86	-	-
14	ABRIGO PARA GLP	R$ 1.446,80	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	R$ 1.446,80	-	-
15	ÁREA EXTERNA	R$ 74.152,18	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	40%
			-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 44.491,31	R$ 29.660,87
16	SERVIÇOS FINAIS	R$ 805,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 805,39
	TOTAL GERAL	R$ 631.707,92										
	TOTAL MENSAL (R$)		R$ 48.803,92	R$ 77.800,05	R$ 46.646,83	R$ 58.443,64	R$ 98.825,31	R$ 81.722,20	R$ 42.550,77	R$ 59.310,20	R$ 60.388,78	R$ 57.216,24
	PERCENTUAL MENSAL (%)		7,73%	12,32%	7,38%	9,25%	15,64%	12,94%	6,74%	9,39%	9,56%	9,06%
	TOTAL ACUMULADO (R$)		R$ 48.803,92	R$ 126.603,97	R$ 173.250,80	R$ 231.694,44	R$ 330.519,75	R$ 412.241,95	R$ 454.792,73	R$ 514.102,92	R$ 574.491,70	R$ 631.707,92
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		7,73%	20,04%	27,43%	36,68%	52,32%	65,26%	72,00%	81,38%	90,94%	100,00%

Venâncio Aires, 10 de Junho de 2021

_____

Alexandre de Bortoli

Engenheiro Civil

CREA-RS 134.431